

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1384
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.09.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಯಾರಾರು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು;) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್-2021ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 113 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಎತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 90 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ 65 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು; (ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? (ಅವುಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 95 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2021

(ಗೋವಿಂದ್.ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
				ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ				
1	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 222.00 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-14	41/2018-2019 31/10/2018	31.10.2018	30.10.2020	1st EOT- 31.10.2020 to 31.10.2021(Sent for approval)	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	246.67	85.3	ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-15	49/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 30.11.2022(Sent for approval)	M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad	388.82	16.26	3 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.00 ರಿಂದ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.760 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 118.340 & ಕಿ.ಮೀ 118.830 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-16	47/2018-2019 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	EOT proposal sent to MD office on dtd: 10.06.2021	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	485.51	65.42	02 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 120.00 ರಿಂದ 127.00 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-17	50/2018-19 08/03/19	08.03.2019	-	-	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	273.85	5.24	02 ಮೇಲ್ಮಾಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 127.000 ರಿಂದ 137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 134.980 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮಾಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-18	48/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	EOT proposal sent to MD office on dtd: 10.06.2021	M/s SNC Pvt LTD 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	541	234.6	01 ಮೇಲ್ಮಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂ	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ಎಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
6	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-19	52/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT 08.03.2021 to 30.10.2021	M/s Ocean constructions Private limited Private limited #15-17-893/ 3-3, Zuhra , 2nd cross, Shivbag, Kadari, Mangalore 575002	203.69	157.16	01 ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 146.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 142.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20	51/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT 08.03.2021 to 30.03.2022	M/s G. Shankar-IVRCL (JV), D.no.15/01-586-51-02, Ganesh Nagar, Gyani colony, Bijapur-586103	226.07	53.43	01 ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 146.000 ರಿಂದ 156.000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21	45/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 07.03.2022	A. Bhupal Reddy Ashok Nagar, Bhopal Reddy Compound, Behind Petrol Bunk, Ananthapura, Ballari	106.92	1.33	ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156.000 ರಿಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22	46/2018-19 08/03/19	08.03.2019	07.03.2021	1st EOT- 08.03.2021 to 07.03.2021	K.Doddahanumanthappa Door No. 2-116, Venkateshwara Nilaya , Opposite KEB NC Colony, Dam Road , Hospet-583201	132.81	51.34	ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 240.000 ರಿಂದ 244.35 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23	10/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	19.12.2021	-	M/s.BSR Infratech India Ltd 851 D Block , 15 th cross, sahnkar Nagar Bangalore-560092	494.84	13.69	2.25 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
11	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 244.350 ರಿಂದ 249.15 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24	12/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	22.12.2021	-	M/s.Sarala project works pvt ltd - M/s V.I.Shetty & company (JV) 6-3-1186/5/A, 3rd Floor,	162.62	4.58	ಏನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
12	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 ರಿಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 25	13/2019-20 Dated 22-01-2020	22.01.2020	21.01.2022	-	M/s U.Rajesh Karanth-K.Doddahanumanthappa(M/s URK-KDH-SCPL (JV)) Anantha Nilaya*, Uppinakudru, Kundapura taluk, Udipi District -576230	177.59	0	ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕರಾರಿನಂತೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
13	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ 258.97 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಖರೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಕ್ಷದಕ್ಷ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-26	11/2019-20 Dated 23-12-2019	23.12.2019	22.12.2021		M/s.Sadguru Infratech pvt ltd - M/s.P.Dasaratharama reddy (JV) Bangalore	131.99	0	ರೈತರ ತೇವು ಎರೋಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
14	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ 52.89 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಎತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48/2018-19 DE-08-03-2019	08.03.2019	07.03.2021		M/s. SNC-MEIL (J.V) 4th floor, # 7 Residency Road (old no. 9) Raja Ram Mohan Roy Road Bangalore 560025	1325.96	551.29	12.60ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.710 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - 1)	02/2019-20 Dated:- 10/07/2019	10.07.2019	07.03.2021		M/s PLR Projects Pvt Ltd Inwinex Towers, Plot No. 130, 3rd floor, unit No. 3-B, Road No. 2, Banjara Hills , Hyderabad	751.64	144.93	26.60ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - II)	05/ 2019-20 Dated:- 07/09/2019	07.09.2019	07.03.2021		M/s Megha Engineering and Infrastructure Ltd- IVRCL (JV), #10 , 1st Floor. 3rd Main, 16th Cross, GD Park extension, Vyalikaval,Bangalore560 003 Hyderabad	610.3	202.36	ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 52ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 32ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
Total							6852.62	1586.93	

ಅನುಬಂಧ-2

**ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
I.	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಬೆಳಧರ ಕೆರೆ	9.68	4.84
2	ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕೆರೆ	9.74	4.87
3	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	7.20	3.6
4	ಹಾಲುಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	8.36	4.18
5	ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.53	1.765
6	ಹಿರೇಕೋಡತಲ ಕೆರೆ	5.02	2.51
	ಒಟ್ಟು	43.53	21.77
			0.022 TMC
II.	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ತಿಮ್ಮನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	19.12	8.604
2	ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	39.38	17.721
3	ಕೋಳಾಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	11.75	5.288
4	ಯಲಚಿಗರೆ ಕೆರೆ	7.28	3.276
5	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.70	2.115
6	ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಕೆರೆ	63.05	28.373
7	ತೂಗರಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	9.40	4.23
8	ಬೈಚಾಪುರ ಕೆರೆ	4.93	2.219
9	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	24.40	10.98
10	ಚಿಕ್ಕವಳ್ಳಿ ದರ್ಮಸಾಗರ ಕೆರೆ	79.66	35.847
11	ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	5.70	2.565
12	ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	5.70	2.565
13	ಮಾವತ್ತೂರು ಕೆರೆ	723.00	325.35
14	ಪುಟ್ಟಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	15.27	6.872
15	ಎ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	9.16	4.122
16	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	26.79	12.056
17	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ	3.57	1.607
18	ಇರಕಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	170.36	76.662
19	ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.70	2.115
20	ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ	11.75	5.288
21	ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	7.00	3.15
22	ಪಾತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	18.80	8.46

23	ವಜ್ಜನಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ	10.73	4.829
24	ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ	8.60	3.87
25	ಮಲ್ಲೇಶಪುರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	11.04	4.968
26	ಹುಲಿಕುಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	16.30	7.335
27	ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	7.68	3.456
28	ತುಂಬಾಡಿ ಕೆರೆ	126.00	56.7
29	ಯತೋಗೋನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	6.00	2.7
30	ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	142.200	63.99
31	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.60	2.52
32	ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	16.97	7.637
33	ನವಿಲುಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ	4.85	2.183
34	ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಕೆರೆ	25.14	11.313
35	ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.60	2.07
36	ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	18.30	8.235
37	ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	34.30	15.435
38	ತೀತಾ ಜಲಾಶಯ	222.000	99.9
39	ಬೆಂಡೋನೆ ಕೆರೆ	7.200	3.24
	ಒಟ್ಟು	1790.78	869.85
			0.87 TMC
III.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಜೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	57.00	25.65
2	ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ	66.35	29.858
3	ಮಿಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.98	1.791
4	ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	66.3	29.835
5	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	17.2	7.74
6	ಬಿಜವರ ಕೆರೆ	111	49.95
7	ತೈಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	5.58	2.511
8	ಮುದ್ದನೇರಳೇಕೆರೆ ಕೆರೆ	66	29.7
9	ಬ್ಯಾಲಾ ಕೆರೆ	20.6	9.27
10	ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	23	10.35
11	ನಿಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	30	13.5
12	ಭಟ್ಟಿಗರೆ ಕೆರೆ	69	31.05
13	ಕೊಂಡವಾಡಿ ಕೆರೆ	35	15.75
14	ಹುಣಸವಾಡಿ ಕೆರೆ	16.2	7.29
15	ಕೊಡ್ಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	54.85	24.683
16	ಕೊಡ್ಲಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ	24.82	11.169
17	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	78	35.1

18	ಮಿಡಿಗೇಶಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	72.81	32.765
19	ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ	121.05	54.473
20	ಬೇಡತ್ತೂರು ಕೆರೆ	50	22.5
21	ಬಿದರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ	37	16.65
22	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	61.19	27.536
23	ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	38.5	17.325
24	ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ	34.7	15.615
25	ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು ಕೆರೆ	34.7	15.615
26	ಕಲಿದೇವಪುರ ಕೆರೆ	31.52	14.184
27	ಯಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	26.8	12.06
28	ಕಡಗತ್ತೂರು ಕೆರೆ	165.45	74.453
29	ತಿಂಗಳೂರು ಕೆರೆ	7.52	3.384
30	ಗುಂಡಗಲ್ ಕೆರೆ	52.1	23.445
31	ತೆರಿಯೂರ್ ಕೆರೆ	13.3	5.985
32	ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	18.1	8.145
33	ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	13.06	5.877
34	ಮೈದಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	16.98	7.641
35	ಕಲಿದೇವಪುರ ಹೊಸ ಕೆರೆ	67.00	30.15
36	ಐಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	72.4	32.58
37	ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ	6.8	3.06
38	ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಾ ಕೆರೆ	26.12	11.754
39	ತಾಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	9.67	4.352
40	ಗರಣಿ ಕೆರೆ	32.42	14.589
41	ದೊಡ್ಡಯಾಲ್ಕೂರ್ ಕೆರೆ	18.18	8.181
42	ಸುಡ್ಡೆಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	34.1	15.345
43	ಅಡವಿನಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಮುತ್ತುರಾಯನಕೆರೆ)	8.2	3.69
44	ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಕೆರೆ	29.08	13.086
45	ಅಡವಿನಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	30	13.5
	ಒಟ್ಟು	1873.63	843.137
			0.843 ಟಿ.ಎಂ.ಪಿ

IV.	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು		
1	ಅರಳಿಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣನ್‌ಬುಂಡಿ ಕೆರೆ	31.36	12.54
2	ಬ್ಯಾಡನೂರು ಶಂಕರಲಿಂಗನಕೆರೆ	88.6	35.44
3	ದೊಮ್ಮತ್ತರಿ ಮುರರಾಯನಕೆರೆ	17.51	7
4	ಗುಮ್ಮಪ್ಪಾಟ್ಟ ದುರ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ	92.04	36.82
5	ಕನಕಪುರ ಚೌಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	18.29	7.32
6	ಕಣಿವೆನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ	3.47	1.39
7	ದೊಮ್ಮತ್ತರಿ ನಾಗರಕಲ್ಲೆರೆ	12.39	4.96
8	ಕೊಡಮಡಗು ಕನಿಲಮ್ಮನಕೆರೆ	38.68	15.47
9	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	6.01	2.4
10	ವೆಂಕಟಾಪುರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	18.29	7.32
11	ವಿರೂಪಸಮುದ್ರ ಭಾಸ್ಕರಾಯನಕೆರೆ	60.63	24.25
12	ಕೃತಗನಕೆರೆ ಕೆರೆ	116.1	46.44
13	ಬುಗುಡೂರು ಹೊಸ ಕೆರೆ	53.58	21.43
14	ಕಾಮನದುರ್ಗ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಕೆರೆ	131.72	52.69
15	ಕೃತಗಾನಬೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ	28.23	11.29
16	ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಚೋಳರಾಯನಕೆರೆ	52.27	20.91
17	ರಾಯಬೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ	29.08	11.63
18	ರಾಪ್ತೆಮಾರ್ಗದಕೆರೆ	12.55	5.02
19	ತಿರುಮಣಿ ಹನುಮಂತದೇವರಕೆರೆ	21.95	8.78
20	ವಲ್ಲೂರು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ	41.82	16.73
21	ಜಾಲೋಡು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಕೆರೆ	105	42
22	ನಾಗಲಾಪುರ ನಾಗೋಜಿಕೆರೆ	35.28	14.11
23	ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ನಾಗರಬಾವಿಕೆರೆ	46.78	18.71
	ಒಟ್ಟು	1061.63	424.65
			0.425 TMC